その他資料1

【令和7年7月】(仮称)認定こども園壱分こども園整備経過報告と今後の予定

■報告


令和7年6月15日(日) 壱分幼稚園園舎解体工事 住民説明会 時間:午前10時から11時15分ごろ 場所:壱分幼稚園 参加者数:15名

【意見(概要)】※意見:住民参加者 回答:解体事業者、市

・アスベスト撤去について

(回答) 仮囲い、足場設置の上、専門の作業員の監修のもと、濡らして埃が出ないようにしたうえで、手ばらしで行う。

- ・車両の通行について
 - (回答) 車両は壱分幼稚園の北側及び 南側から入る。 大型車両(10t) は北側住宅地 から入る。
- ・交通誘導ガードマンの配置について (回答)交通誘導員の配置は常時では 1人であるが、重機の搬入時、 産業廃棄物が出るタイミング 等では2名体制とする。
- ・下校時の安全対策について (回答)下校時間については、確認の上 車両搬入搬出をなるべくさける。 出入りについてはガードマンに 誘導させる。



・工事の進捗についてどのように確認できるのか (回答)大幅に変わるなどの場合は回覧等でお知らせしたい。内容やタイミングについては持ち帰って検討したい。

■今後の対応

- ・現場での定期打合せ・立ち合い 6月27日着工前打合せ、7月1日、7月8日定例打合せ。以降2週に1回程度 打合せを行いながら、現場での立会を行う。
- ・定期的な情報提供(回覧) 後の新築工事も含め「壱分こども園事業」の進捗を、定期的に自治会回覧にて お知らせする。