(仮称)

ピスアこじょり

# 解体工事は安全に配慮し順調に進んでいます

▲着工すぐ(渡り廊下などの除去)

# ■ 有工 9 く (液・) 応 下な こ 0 7 示 広 7

▲外壁等除去前(足場で囲んでいます)



## 建物の解体



▲工事は粉塵等を抑えるため、必要に 応じて散水するなどの対応をしながら 進めています。

管理棟及び保育棟1の建物上屋の解体は完了し、今後、地面下の基礎杭の撤去などを行います。8月下旬からコンクリート廃棄のためのダンプトラックが入っていますがガードマンを立てるなど安全に配慮して行います。



- ▲管理棟·保育棟上屋解体完了後
- ▼アスベスト撤去(手ばらし)後

# アスベストの撤去

解体部分は散水しながら作業し、風にのって拡 散することを防いでいます。

また、床面にはシートを敷き、作業後の破片等 を掃除またはシートごと撤去することで現場に は残らないようにしています。

作業をするときはマスクなど防護した専門の 作業員が手作業で行いました。

管理棟・保育棟1のアスベスト撤去作業は完了 しました。今後も同様に残りの保育棟について も行います。





令和7年9月

発行・問合せ 生駒市

幼保こども園課 こども園準備室 電話:74-1111

### 【壱分幼稚園近隣にお住まいの皆さま】

平素は本市保育行政にご協力いただきありがとうございます。壱分幼稚園解体~(仮称)壱分こども園新築までの工事について、周辺自治会の皆さまに状況をお伝えすることを目的に「(仮称)壱分こども園整備事業新聞」を発行いたしました。今後3か月に1回程度このように様子をお伝えしたいと考えております。引き続き、ご理解、ご協力いただけますと幸いです。