

その他資料1

【令和7年11月】(仮称)認定こども園壱分こども園整備経過報告と今後の予定

■(仮称)壱分こども園事業

令和7年11月12日 午前 在園児説明会 18家庭参加
午後 新入園児説明会 13家庭参加

9月に下記の日程で(福)どんぐりと協議の上、事前説明を市で実施。
質問事項をアンケートフォームで募集し、保育時間等多くの質問をいただいた。
その内容も踏まえ、(福)どんぐりより説明を行った。

説明会終了後、参加できなかったご家庭には資料を配布予定。

【事前説明】

9月5日 未就園児(新入園児)に対する説明会
9月18日 年長児参観に合わせて説明
9月19日 年中児参観に合わせて説明
9月25日 年少児参観に合わせて説明

■(仮称)壱分こども園新築工事

令和7年11月より着工

10月16日及び同26日に開催した新築工事説明会の資料等については、11月1日付回覧を配布。

【工事・説明会等スケジュール】

	R7.9	R7.12	R8.3	R8.6	R8.9	R8.12	R9.3
解体工事		➡					
新築工事			➡				
説明会等	在園児 新入園児 説明会(11/12)		R8 新入園児 説明会 (2/4)		R9 新入園児 説明		R9 新入園児 説明