

その他資料1

【令和7年10月】（仮称）認定こども園壱分こども園整備経過報告と今後の予定

■壱分幼稚園事業

令和7年10月11日 なばた幼稚園、壱分幼稚園合同運動会
ひがし小学校をお借りし、壱分幼稚園保護者駐車場を用意
壱分幼稚園前から、ピストン輸送にてマイクロバス輸送を実施

令和7年11月12日 在園児説明会・新入園児説明会

■壱分幼稚園解体工事

令和7年10月 壱分幼稚園園舎解体工事 建物解体についてほぼ終了
→コンクリートガラ等の搬出、外構撤去等を行う
11月 解体工事完了予定

■（仮称）壱分こども園新築工事

令和7年10月16日 新築工事説明会（さつき台自治会）
同 26日 新築工事説明会（他7自治会）

11月初旬 着工
令和8年11月末日 竣工予定

	R7.9	R7.12	R8.3	R8.6	R8.9	R8.12	R9.3
解体工事							
新築工事							
説明会等	在園児 新入園児 説明会(11/12)	新入園児 説明会 (2/4)		新入園児 説明会		新入園児 説明会	

※新築工事完成後の保育については、保護者向けに意見募集を行う予定