

第9回 生駒市バリアフリー基本構想推進協議会

～事業の進捗状況(令和7年3月時点)の共有について～

令和7年3月26日(水) 10:00～

生駒市役所 4F 大会議室

●目次

○資料について（凡例）	・ ・ ・ ・ ・	P1
●公共交通特定事業等 （特定事業計画 P5～P7）	・ ・ ・ ・ ・	P2 ～ P4
●道路特定事業等 （特定事業計画 P8～P25）	・ ・ ・ ・ ・	P5 ～ P15
●建築物特定事業 （特定事業計画 P26～P27）	・ ・ ・ ・ ・	P16
●交通安全特定事業 （特定事業計画 P28～P30）	・ ・ ・ ・ ・	P17 ～ P18
●その他事業 （特定事業計画 P31）	・ ・ ・ ・ ・	P19
●教育啓発特定事業 （特定事業計画 P32）	・ ・ ・ ・ ・	P20 ～ P21

○資料について（凡例）

「生駒市バリアフリー特定事業計画」の表と同様の形式

〇〇〇〇〇（事業箇所等）			事業主体		〇〇〇〇〇（事業主体）									
事業内容 （■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策）			事業量	単位	事業の実施計画(年度)									
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
①	■ 〇〇〇〇〇（事業の内容）	〇〇〇〇〇 （場所、内容等）	-	-										
②	□ 〇〇〇〇〇（事業の内容）	〇〇〇〇〇 （場所、内容等）	-	-										



：特定事業計画策定時の計画年度・整備済の表示等



：計画策定時からの事業の進捗等







：事業に関する現時点での今後の予定、見通し等



：整備済・実施済

●公共交通特定事業等（近鉄南生駒駅）

※特定事業計画 P5

近鉄南生駒駅			事業主体		近畿日本鉄道										
事業内容 (■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策)			事業量	単位	事業の実施計画(年度)										
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
①	■駅東西地上部に改札口の設置 (地下改札口の廃止)	地上改札口	2	箇所											
															
②	■スロープ勾配の改修	スロープ	2	箇所											
															
③	■スロープ部に屋根の新設	スロープ上屋	2	箇所											
															
④	■スロープ部の舗装面の段差の解消	スロープ舗装	2	箇所											
															
⑤	■スロープ部に設置されているインターホンの移設	インターホン	1	箇所											
															
⑥	■スロープ部の点字ブロックの改修	誘導ブロック	1	箇所											
															
⑦	■音声案内(誘導チャイム)の設置	誘導チャイム	1	箇所											
															
⑧	■トイレへの誘導ブロックの設置	誘導ブロック	1	箇所											
															
⑨	■男女トイレの入口を区別できる触知案内図の設置	触知案内図	1	箇所											
															
⑩	■多機能トイレの設置	多機能トイレ	1	箇所											
															
⑪	■バリアフリーに則した改修	待合室	1	箇所											
															
⑫	□段差部における視認性向上のための警告色設置	駅西口	【整備済】												



近鉄南生駒駅のバリアフリー化事業

- ・令和4年度：設計業務を実施済
→その後、特定事業計画P8(本資料P5)の跨線横断歩道橋の整備事業との調整、協議を実施
- ・令和7年度より工事に着手予定
→跨線横断歩道橋の整備事業を含め、令和9年度末の供用開始を目指す

●公共交通特定事業等（近鉄南生駒駅）

※特定事業計画 P6

近鉄南生駒駅（ホーム）			事業主体		近畿日本鉄道																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
事業内容 （■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策）			事業量	単位	事業の実施計画（年度）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	～																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
①	□ホーム縁端部における視認性向上のための警告色設置	ホーム	1	箇所		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	



現時点で、施工時期は未定

●公共交通特定事業等（コミュニティバス）

※特定事業計画 P7

コミュニティバス			事業主体		生駒市										
事業内容 (■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策)			事業量	単位	事業の実施計画(年度)										
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
①	□南生駒駅からバスへの 乗り換え案内サイン等 の整備	案内サインの整備 (駅東出口、西出口付近)	2	箇所				→							
		現況の案内サインの改修 (地下改札口付近)	1	箇所		→									



・ 現況の案内サインの改修：令和4年度に整備済

・ 本整備

：近鉄南生駒駅のバリアフリー化事業により駅東西
に新たに改札口が整備された後に実施予定

●道路特定事業等（近鉄南生駒駅周辺）

※特定事業計画 P8～P9

近鉄南生駒駅東西間の移動			事業主体		生駒市、近畿日本鉄道										
事業内容 (■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策)			事業量	単位	事業の実施計画(年度)										
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
①	■バリアフリーに則した駅東西の移動経路の整備 (跨線横断歩道橋の整備)	跨線横断歩道橋 (エレベーター2基を含む)	25	m											

➡ 跨線横断歩道橋の整備事業

- ・令和4年度：予備設計を実施済
 - ・令和5年度～：詳細設計業務に着手
 - ・令和7年度～：詳細設計業務を完了し、順次工事に着手予定
- ※令和9年度末の供用開始を目指す

近鉄南生駒駅西口駅前			事業主体		生駒市、奈良県、近畿日本鉄道									
事業内容 (■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策)			事業量	単位	事業の実施計画(年度)									
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
①	■駅へのアクセス車両を対象とした乗降帯の整備	乗降帯の整備	1	箇所										
②	歩道の改善	歩道	次項と同内容											

➡ 乗降帯の整備

- ・近鉄南生駒駅のバリアフリー化事業及び跨線横断歩道橋の整備事業の設計成果に基づき、整備手法を検討する

●道路特定事業等（国道168号(現道)）

※特定事業計画 P10,11

大登大橋東詰～小瀬橋東詰			事業主体		奈良県												
事業内容 (■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策)			事業量	単位	事業の実施計画(年度)												
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
①	□舗装の損傷箇所の修繕	歩道舗装	4	m ²		➡											
②	□コンクリート側溝蓋の損傷箇所の更新	縁石、側溝蓋	17	m		➡											



- ・①舗装の修繕：令和4年度に整備済
- ・②縁石、側溝蓋の修繕：令和4年度に整備済

大登大橋東詰～小瀬橋東詰			事業主体		※												
事業内容 (■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策)			事業量	単位	事業の実施計画(年度)												
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	～	
①	□バリアフリーに則した歩行空間の確保	歩車道空間の分離等	280	m	※												



- ・竜田川の河川改修事業と併せて実施予定
- ・奈良県と生駒市で継続的に協議を実施中

●道路特定事業等（国道168号(現道)）

※特定事業計画 P12, 13

小瀬橋周辺 ※国道308号を含む			事業主体		奈良県												
事業内容 (■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策)			事業量	単位	事業の実施計画(年度)												
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	～	
①	□舗装の損傷箇所の修繕	歩道舗装	16	m		➡											
②	□小瀬橋歩道橋の橋面鉄板の滑り止めの設置	滑り止め	25	m		➡											
③	□小瀬橋東詰北側における転落防止柵の改修	転落防止柵	13	m		➡											
④	□バリアフリーに則した歩行空間の確保	歩行空間の確保	※														

- ➡
- ・ ①舗装の修繕、②滑り止めの設置、③転落防止柵の補修：令和5年度に整備済
 - ・ ④歩行空間の確保：竜田川の河川改修事業と併せて実施予定

小瀬橋西詰～小瀬北小平尾線支線1号との交差点			事業主体		奈良県											
事業内容 (■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策)			事業量	単位	事業の実施計画(年度)											
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
①	□舗装の損傷箇所の修繕	車道舗装	170	m ²												
②	□白線の明示・カラー舗装による歩行空間の改善	路側線、グリーンベルト	100	m												

- ➡
- 令和5年度に整備済

●道路特定事業等（国道168号(バイパス整備済区間)）

※特定事業計画 P14

有里町交差点～大登大橋西詰交差点			事業主体		奈良県											
事業内容 (■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策)			事業量	単位	事業の実施計画(年度)											
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
①	■東西の両側歩道の点字ブロックの設置	点字ブロック	620	m												

➡ 令和6年度に整備済



完了写真①(西側歩道)



完了写真②(東側歩道)

●道路特定事業等（国道168号(バイパス未整備区間)）

※特定事業計画 P15

大登大橋西詰交差点～小瀬町南交差点			事業主体		奈良県												
事業内容 (■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策)			事業量	単位	事業の実施計画(年度)												
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	～	
①	□歩道部の支障物を撤去	Uポスト、車止め	2	本													
②	□大登大橋西詰交差点におけるガードパイプの設置	車止め柵	6	m													
③	■バイパス整備によるバリアフリー化	歩道及び点字ブロックの整備	1,500	m													
																	

- ➡
- ・①歩道部の支障物を撤去：令和4年度に整備済
 - ・②ガードパイプの設置：令和5年度に整備済
 - ・③バイパス整備については、南側の工区(重点整備地区外)から整備中

●道路特定事業等（国道308号）

※特定事業計画 P16

生駒南小学校前～小瀬橋東詰			事業主体		奈良県										
事業内容 (■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策)			事業量	単位	事業の実施計画(年度)										
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
①	□舗装の損傷箇所の修繕	車道舗装	60	m ²											

- ➡
- ・令和5年度に整備済
 - ・上記に加え、歩行空間の確保(歩車分離)も実施済

●道路特定事業等（市道有里線）


※特定事業計画 P17

田口クリニック前～有里町交差点			事業主体		生駒市											
事業内容 (■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策)			事業量	単位	事業の実施計画(年度)											
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
①	■安全な歩行者空間の確保	路側線敷設等	30	m												

➡ 令和6年度に整備済
※特定事業計画P25(本資料P15)の事業と一体的に整備



整備前



整備後

●道路特定事業等（市道大登藤尾線）

※特定事業計画 P18

大登大橋、生駒南中学校前			事業主体		生駒市												
事業内容 (■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策)			事業量	単位	事業の実施計画(年度)												
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	～	
①	■大登大橋の点字ブロックの設置	点字ブロックの設置及び歩行者空間の確保	25	m						※							
②	■学校乗り入れの鉄板の一部撤去	乗り入れ部の改良	1	箇所													
生駒南中学校前			事業主体		公安委員会												
事業内容 (■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策)			事業量	単位	事業の実施計画(年度)												
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	～	
③	■道路標識の移設による歩道幅員の確保	標識の移設	【整備済】	—													

- ➡
- ・ ①点字ブロックの設置：当該事業の前後区間である大登大橋西詰交差点、国道168号(現道)の整備に併せて着手予定
 - ・ ②乗り入れ部の改良：生駒南小学校・生駒南中学校整備事業の内容及びスケジュールに基づき、実施予定
(※詳細は本資料P15を参照)

●道路特定事業等（市道小瀬北小平尾線支線1号）

※特定事業計画 P19

新神田橋交差点～南こども園前			事業主体		生駒市									
事業内容 (■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策)			事業量	単位	事業の実施計画(年度)									
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
①	■白線の明示・カラー舗装による歩行空間の確保	路側線敷設	100	m	※									



・当該事業の起点となる新神田橋交差点について、小平尾バイパス整備事業の進捗により、最終形となった際に着手予定

●道路特定事業等（国道308号(準生活関連経路)）

※特定事業計画 P20

萩の台第5踏切周辺			事業主体		近畿日本鉄道									
事業内容 (■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策)			事業量	単位	事業の実施計画(年度)									
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
①	□粗い目のグレーチング側溝蓋の更新	側溝蓋	【整備済】		—									

●道路特定事業等（市道小瀬北垣内線支線6号）

※特定事業計画 P21

小瀬北垣内線との交差点～南生駒駅東口前			事業主体		生駒市									
事業内容 (■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策)			事業量	単位	事業の実施計画(年度)									
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
①	□白線の明示・カラー舗装による歩行空間の確保	白線明示	115	m										



令和5年度に整備済

●道路特定事業等（市道小瀬観泉寺線支線3号）

※特定事業計画 P22

南生駒駅東口前北～みなみ野台1号線との交差点			事業主体		生駒市									
事業内容 (■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策)			事業量	単位	事業の実施計画(年度)									
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
①	□安全な歩行空間の確保	既設水路の有蓋化による歩行空間の整備	【整備済】											

●道路特定事業等（市道みなみ野台1号線他）

※特定事業計画 P23

小瀬観泉寺線支線3号との交差点 ～小瀬観泉寺線との交差点			事業主体		生駒市									
事業内容 (■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策)			事業量	単位	事業の実施計画(年度)									
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
①	□白線の明示・カラー舗装による歩行空間の確保	白線明示	440	m	</									



令和5年度に整備済

●道路特定事業等（市道小瀬観泉寺線）

※特定事業計画 P24


みなみ野台1号線との交差点～国道168号現道との交差点			事業主体		生駒市										
事業内容 (■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策)			事業量	単位	事業の実施計画(年度)										
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
①	□白線の明示・カラー舗装による歩行空間の確保	白線明示	20	m											
							※								



- ・①に加え、踏切道での安全対策を検討中
- ・踏切道での安全対策に関する指針が示され、関係者協議を実施したうえで整備方針を明らかにする

●道路特定事業等（市道有里線）

※特定事業計画 P25

国道168号現道との交差点(文殊橋) ～田口クリニック前			事業主体		生駒市									
事業内容 (■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策)			事業量	単位	事業の実施計画(年度)									
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
①	□安全な歩行空間の確保	路側線敷設等	25	m										
		現況歩道の改修(文殊橋)	25	m										



・令和6年度に整備済

※特定事業計画P17(本資料P10)の事業と一体的に整備

→現況歩道の改修(文殊橋)について、歩道改修を行うことで橋梁そのものへの影響が懸念されたため可能な対策として路側線を敷設



完了写真①



完了写真②

●建築物特定事業（南コミュニティセンターせせらぎ）

※特定事業計画 P26

敷地内通路			事業主体		生駒市									
事業内容 (■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策)			事業量	単位	事業の実施計画(年度)									
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
①	■出入口の点字ブロックの改修	点字ブロックの改修	【整備済】		—									

●建築物特定事業（生駒南中学校）

※特定事業計画 P27

体育館			事業主体		生駒市							
事業内容 (■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策)			事業量	単位	事業の実施計画(年度)							
					3	4	5	6	7	8	9	10
①	■入口の段差の解消	スロープの設置 (体育館東側の入口)	1	箇所								



・令和5年度：生駒南小学校・生駒南中学校整備事業基本構想を策定

・令和6年度～：基本計画 → 基本設計 → 実施設計 → 工事

の順に進める予定

※上記工事の際に体育館入口の段差解消を図る

※特定事業計画P18-②(本資料P11)の事業と併せて解消を図る

●交通安全特定事業（国道168号(バイパス整備済区間)） ※特定事業計画 P28

有里町交差点～大登大橋西詰交差点			事業主体		公安委員会										
事業内容 (■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策)			事業量	単位	事業の実施計画(年度)										
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
①	■視覚障害者用付加装置の設置 (音響式信号機)	有里町交差点	1	箇所											
②	■青信号延長機能の設置 (押しボタン式)	有里町交差点	1	箇所											

➡ ①音響式信号機の設置、②青信号延長機能の設置：令和5年度に整備済

●交通安全特定事業（国道168号(バイパス未整備区間)）※特定事業計画 P29, 30

大登大橋西詰交差点～小瀬町南交差点			事業主体		公安委員会																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
事業内容 (■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策)			事業量	単位	事業の実施計画(年度)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	～																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
①	■視覚障害者用付加装置の設置 (音響式信号機)	大登大橋西詰 交差点	1	箇所																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		



小平尾バイパス整備事業の進捗により、各交差点が最終形となる際に
着手予定

●その他事業 ※特定事業計画 P31

近鉄南生駒駅周辺			事業主体		生駒市										
事業内容 (■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策)			事業量	単位	事業の実施計画(年度)										
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
①	□南生駒駅から南コミュニティセンターせせらぎへ向かう歩行者用案内サイン等の整備	駅東出口、西出口付近	2	箇所											
															



近鉄南生駒駅のバリアフリー化事業により
駅東西に新たに改札口が整備された後に実施予定

●教育啓発特定事業 ※特定事業計画 P32

生駒市全域			事業主体	生駒市									
事業内容 (■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策)			事業の実施計画(年度)										
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
①	■小中学校におけるバリアフリー教育の実施	道徳や総合的な学習の授業を実施											
②	■講座等の啓発活動の実施	「あいサポーター養成講座」の実施											
		「認知症サポーター養成講座」の実施											
③	■市職員に対する障がい者理解に向けた啓発活動の実施	「あいサポーター養成研修」の実施											

生駒市全域		事業主体	交通事業者及び施設管理者									
事業内容 (■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策)			事業の実施計画(年度)									
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
④	□従業員に対する接客教育の実施											

●教育啓発特定事業 ※特定事業計画 P32

- ・①小中学校におけるバリアフリー教育の実施
R4年度：28回実施、受講者数2,906人
R5年度：38回実施、受講者数3,613人
R6年度：41回実施、受講者数3,616人
- ・②「あいサポーター養成講座」の実施
R4年度：3回実施、受講者数 43人
R5年度：4回実施、受講者数 85人
R6年度：5回実施、受講者数 99人
- ・②「認知症サポーター養成講座」の実施（※令和7年2月末の時点）
R4年度：51回実施、受講者数1,648人
R5年度：56回実施、受講者数1,424人
R6年度：44回実施、受講者数1,515人
- ・③市職員に対する障がい者理解に向けた啓発活動の実施
R4年度：1回実施、受講者数 35人
R5年度：2回実施、受講者数 86人
R6年度：2回実施、受講者数 74人
- ・④従業員に対する接遇教育の実施
毎年実施



図10：「あいサポーター養成研修」の様子