

その他資料1

(仮称) 認定こども園壱分こども園整備経過報告と今後の予定

■経過報告

令和7年4月 壱分幼稚園児のなばた幼稚園での保育開始
4/10 始業式
4/11 入園式 なばた幼稚園 9時30分～
壱分幼稚園 11時00分～

壱分幼稚園園舎解体工事
4/15 入札公告(予定)
5/9 落札候補者決定(予定)

■今後の予定

令和7年5月(6月) 壱分幼稚園園舎解体工事業者選定、工事説明会
壱分幼稚園園舎解体工事



- ・ 解体工事は第1期、第2期と2期に分けて実施
- ・ 第1期解体工事終了後、新園舎の建築を開始
令和8年12月の園舎完成を目指して着工
(施工は公私連携法人候補者 社会福祉法人どんぐり)