（仮称）生駒北小中一貫校整備計画予定表

	H26年度							H27年度												H28年度												H29年度				
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
(仮称)生駒北小中一貫校																																新校舎で開校				
引越（北中→北小→新校舎）												夏休																			春休					
基本設計(新築校舎)		基本計画		基本設計																																
実施設計(新築校舎・解体)							実施設計			許認可申請																										
実施設計(仮設プレハブ)				実施設計																																
実施設計(北小改修)					実施設計																															
仮設プレハブ工事						準備(仮設許可)				工事							仮設プレハブリース															解体				
北小改修工事(職員室拡張等)									準備		工事																									
北小解体・体育館改修工事																															準備		工事			
小中一貫校新築工事										準備(9月議会)				北中校舎解体									改築・改修工事													