その他資料３

（仮称）生駒北学校給食センター整備運営事業予定表

H30.11.20

項目		平成30年度												平成31年度												平成32年度			
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
建設工事	建設工事				準備工	建築工事																							
	電気設備工事								電気設備工事																				
	給排水衛生設備工事								給排水衛生設備工事																				
	空調換気設備工事									空調換気設備工事																			
	外構等工事													外構等工事															
	厨房設備設置				作図・発注						架台取付		搬入・据付・接続			試運転		取扱説明											
開業準備	開業準備業務計画書作成等											開業準備業務計画書作成・提出																	
	設備等の試稼動														設備等試稼動・調整														
	業務従事者の研修・訓練等						県内・県外の他センターにて継続的に実地研修・トレーニン									入場時教育・衛生研修等													
	調理リハーサル																調理リハーサル												
	配送リハーサル																配送リハーサル												
	その他																開業時等教育												
運営業務	運営業務計画書作成						運営業務計画書・作成・提出・改善																						
	運営業務マニュアル作成							運営業務マニュアル類作成・提出・改善																					
	稼動準備等															配送・配膳との調整													
	その他							責任者選任開始							運営体制確立		異動社員配置		運営実施										

建設業の許可票
株式会社 奥村組
代表者の氏名
代表取締役社長 奥村 太加典
奥村 武史
専任
一般建築施工管理技士
特定建設業
建築工事業
許可番号
国土交通大臣許可（特－29）第2200号
許可年月日
平成２９年１１月１５日
建築基準法による確認済
労災保険関係成立票
平成30年 6月10日
29-1-01-810001-273
平成３０年 6月 1日
平成３１年 6月３０日
株式会社 生駒北学校給食サービス
ご協力をお願いいたします
（仮称）生駒北学校給食センター整備運営事業
奥村組
OKUMURA CORPORATION

騒音 59 dB
振動 48 dB

色です
図法
11/1(水)
行事・検査
職長パトロール
安全衛生委員会
見学会 10:00～
総合定例 13:00～
立入禁止・通行不可
3工区
1,2工区
上棟
会社名
会社名

奥村組
安全掲示板
私は安全帯を使用します
高めよう！安全への感受性
進めよう！安全の見える化
創ろう！安全最優先の職場
奥村組
今月
災害事例
安全ポスター